

PROCESSO: 2022/19

ASSUNTO: Descumprimento do item A-1 do PMSB – Execução de obras no trecho final da adutora de água bruta, entre travessa Amazonas e a EAB Rio Pardinho, DN800mm, 1,81Km. Previsão de entrega no final de 2021.

DATA: 22/09/2022

28/09/2022

Considerando:



Ofício 0656/PGM/2022 em resposta ao ofício 094/AGERST/2022 que reitera a necessidade de resposta aos ofícios 043 e 058/AGERST/2022 referente esclarecimento quanto se a obra do Reservatório em Linha Santa Cruz não integra o Anexo Capex do 3º Aditivo ao CP269 e caso não integre, se a mesma se encontra em atraso, ou se a mesma já foi recebida ou concluída pela fiscalização do executivo municipal.

O posicionamento do município de que a assinatura do terceiro aditivo ao CP269 não isentou a CORSAN por infrações cometidas até o momento da assinatura do aditivo e que a obra referida não foi executada dentro do prazo previsto no PMSB.

Mesmo ofício menciona que este é o posicionamento do município também em resposta ao ofício 044/AGERST/2022 referente execução de obras no trecho final da adutora de água bruta, entre travessa Amazonas e a EAB Rio Pardinho, DN800mm.

Voto:

Tendo em vista que o terceiro aditivo não afetou o objeto do presente processo, o parecer deste conselheiro é de que o processo siga e a CORSAN seja notificada para pagamento de multa por descumprimento da meta definida e aprovada no PMSB, podendo apresentar recurso de acordo com o previsto em lei.



FÁBIO ROBERTO AZEVEDO
Conselheiro-Relator