



PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO – PLANO DE TRABALHO 2022

OR D.	CÓ D.	ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO CAPEX	PERÍODO	PMSB	ÓRGÃO	OBSERVAÇÃO
1	A-1	Execução das obras referentes ao trecho final da adutora de água bruta, entre a Travessia Amazonas e a EAB Rio Pardinho, executada em DN 800mm e extensão aproximada de 1,81 km.	2022	2019-2021	156	AGERST	Processo punitivo 2022/19 relator Fábio TNS 26,64 e 76/2022- Auto de infração 05/2023- Corsan apresentou defesa, agora o relator vai analisar e fazer seu parecer
2	B-4	Execução da Nova Estação de Tratamento de Água, vazão nominal de 800L/s, reservatório 3.000m³ e desaguamento mecanizado do lodo	2022-2025	2022-2026	158	AGERST	Tn 86/2022- Ofício 800/22- Relator Juruena Considera qua a CORSAN atendeu o PMSB Atendido-
3	B-5	Implementação do sistema de tratamento de lodos da Nova ETA e águas de lavagem	2022-2025	2022-2026	158	AGERST	Tn 87/2022-- Ofício 802/22- Relator Juruena Considera qua a CORSAN atendeu o PMSB Atendido
4	C-2	Execução de Reservatório Elevado na Avenida Frederico Baumhardt (V = 500 m³), em parceria com empreendedores	2022	2022-2024	159	AGERST	Tn 05/2023-Ofício 51/23 Relator Juruena Considera qua a CORSAN atendeu o PMSB Atendido-
5	C-3	Execução de Reservatório em Linha Santa Cruz (V = 1000 m³) em parceria com empreendedores	2021	2019-2021	159	AGERST	Auto de infração 03/22 e dívida ativa ; auto de infração 06/2023- Corsan apresentou defesa, agora o relator vai analisar e fazer seu parecer
6	C-7	Execução do Projeto de Reservatório elencado no item anterior (V = 2000 m³), Rua México	2022-2023	2022-2024	159	AGERST	Processo 2021/47 relator Juruena-Atendido
7	D-6	Avaliação e readequação de elevatórias de pequeno porte para atendimento das necessidades do sistema.	Contínuo	2022-2026	160	SEMMAS	Obra relacionada a operação, manutenção corretiva e preventiva do sistema
8	D-7	Implantação de elevatória de água tratada e adutora de água tratada desde a nova ETA até o futuro centro de reservação (concomitante ao Projeto da Nova ETA)	2022-2025	2022-2026	160	SEMMAS	Projeto em elaboração. Obra prevista apenas para 2025.
9	E-2	Execução do Plano de Setorização da malha de distribuição formatando os DMCs – Distrito de Medição e Controle - para facilitar operação e manutenção	Contínuo	2022-2024	161	AGERST	Tn 119/2022- oficio atendido
10	E-3	Aquisição e Instalação de macromedidores nas unidades operacionais	contínuo	2019-2021	161	AGERST	Processo 2022/18 auto de infração 01/22- Fábio dívida ativa
11	E-8	Manutenção de serviços de pesquisa e conserto de vazamentos (200 km/ano)	contínuo	contínuo	161	AGERST	Tn 06/2023-Ofício 37/23- Relator Juruena Considera qua a CORSAN atendeu o PMSB


12	F-1	Programa de conscientização do uso racional de água	contínuo	contínuo	164	SEMMAS	Atendido- Mensalmente, foram realizados programas de conscientização de forma conjunta entre a CORSAN e o Município, principalmente nas escolas municipais, além de utilização dos meios de imprensa para a divulgação de várias ações voltadas ao uso racional de água.
13	F-5	Adequação do quadro de gestão e de equipamento	contínuo	contínuo	164	AGERST	Tn 91/2022-Ofício 856/22- Relator Juruena Considera qua a CORSAN atendeu o PMSB Atendido
14	F-6	Realização de limpeza periódica dos reservatórios do SAA	contínuo	contínuo	164	SEMMAS	Ação contínua realizada periodicamente pela CORSAN.
15	F-7	Acompanhamento e manutenção da qualidade de água tratada	contínuo	contínuo	164	SEMMAS	Ação contínua realizada periodicamente pela CORSAN (conforme relatório enviado por email da Vigilância Sanitária).
16	G-1	Programa de Manutenção e adequação das condições sanitárias adequadas dos poços utilizados na zona urbana para abastecimento de água pela concessionária	contínuo	contínuo	165	SEMMAS	Ação contínua realizada periodicamente pela CORSAN.
17	H-2	Acompanhamento da vazão de demanda e vazão disponível do manancial com redução de perdas e aumento de capacidade de produção.	contínuo	contínuo	166	AGERST	Tn 103/2022- Ofício 857/22- Relator Juruena Considera qua a CORSAN atendeu o PMSB Atendido
18	H-3	Avaliação das condições de vazão disponível do Rio Pardinho para atendimento da demanda e adequação com disponibilidade hídrica.	contínuo	contínuo	166	AGERST	Tn 93/2022 Ofício 859/22- Relator Juruena Considera qua a CORSAN atendeu o PMSB Atendido
19	H-6	Programa para Recuperação do Rio Pardinho.	contínuo	2021-2022	166	AGERST	Tn 94/2022-Ofício 858/22- Relator Juruena Considera qua a CORSAN atendeu o PMSB Atendido
20	I-3	Manutenção hidráulica e eletromecânica realizada por equipe técnica, de forma preventiva e corretiva.	contínuo	contínuo	170	SEMMAS	Ação contínua realizada periodicamente pela CORSAN.
21	I-4	Monitoramento e adequação da qualidade e tratamento da água	contínuo	contínuo	170	SEMMAS	Ação contínua realizada periodicamente pela CORSAN (conforme relatório enviado por email da Vigilância Sanitária).
22	SES-1	Elaboração de Projeto de Ampliação da Rede Coletora Bacias PR e PE (2019/2020)	2022-2023	2019-2020	95	AGERST	Tns 32 e 96/2022 Tn 117- atendido
23	SES-3	Execução de Redes Coletoras Bacia PR1 - 1ª fase/1ª etapa (2019/2020/2021)	2022-24	2019-2021	95	AGERST	Processo Punitivo 2022/23 relator

								Fábio Tns 30 e 63/2022 Auto de infração 8/22 o Conselheiro Fábio aceito a defesa e anulou a multa

Santa Cruz do Sul, 31 de março de 2023

Claudio Mirom de Oliveira Flores
Fiscal/AGERST

~~Ass Claudio Mirom O. Flores~~
Fiscal da AGERST


Jeferson Luis Gerhardt
Fiscal do Contrato